序号	项目	范围	结果
2	安全检查		Passed
2.1	门机连锁检查		Passed
2.2	机架旋转部分检查		Passed
2.3	保护接地的检查		Passed
2.3.1	墙电接地端子到机架接地端子		Passed
2.3.2	机架接地端子到旋转部分接地端子		Passed
2.3.3	旋转部分接地端子到床接地端子		Passed
2.4	机架风扇的检查		Passed
2.5	曝光指示灯的检查		Passed
2.6	机架控制面板按键功能检查		Passed
2.7	Box 按键功能检查		Passed
2.8	扫描床运动检查		Passed
2.9	急停开关检查		Passed
3	机架检查		Passed

3.1	常规清洁		Passed
3.2	机架风扇检查		Passed
3.2.1	机架底部风扇检查		Passed
3.2.2	机架顶端风扇检查		Passed
3.2.3	7 个风扇的清洁		Passed
3.2.4	高压风扇检查		Passed
3.2.5	油冷风扇检查		Passed
3.3	激光辐射警告标签检查		Passed
3.4	球管热交换器的检查与清洁		Passed
3.5	机架滤网清洁检查		Passed
3.6	机架线缆检查		Passed
3.7	球管检查		Passed
3.8	倾斜电位器皮带检查		Passed
3.9	机架驱动皮带检查		Passed
3.10	补偿器检查		Passed
3.11	准直器检查、确认		Passed
3.12	机架光路检查		Passed
3.12.1	接收盒（可见光）：>=120mV for BR 6/10/16-slice; >=180mV For	BB/40/64-Channel	Passed
3.12.2	发射盒（可见光）：每个激光发射头>=1000mV		Passed
3.12.3	不可见光发射盒输出功率测量：>= 100 μW		Passed
3.13	光路清洁		Passed
3.14	记录旋转圈数		Passed
3.15	电源刷清洁		Passed
3.15.1	电源刷更换确认		Passed
3.15.2	连接电源刷线缆检查	每旋转 15 百万	Passed
3.16	信号刷清洁		Passed
3.16.1	信号刷更换确认		Passed
3.16.2	连接信号刷线缆检查	每旋转 15 百万	Passed
3.17	机架进风口、激光、控制面板和热交换器风扇检查		Passed
3.18	机架轴承加油（每年一次）		Passed
3.19	滑环的检查与清洁		Passed
4	扫描床的检查		Passed
4.1	常规清洁		Passed
4.2	扫描床连接线检查		Passed
4.3	限位开关检查		Passed
4.4	Tape Switches 检查		Passed

4.4.1	脚踏板 tape Switches 检查	Passed
4.4.2	水平 tape switches 检查	Passed
4.5	水平电机驱动皮带检查	Passed
4.6	垂直编码器 O 型皮带检查	Passed
4.7	剪刀臂检查	Passed
4.8	垂直丝杆润滑油（每半年一次）	Passed
4.9	垂直运动滑轨润滑（每半年一次）	Passed
4.10	线性滑轨轴承润滑（每半年一次）	Passed
4.11	水平运动滑轨轴承润滑（每半年一次）	Passed
4.12	扫描床水平运动检查	Passed
4.12.1	扫描床垂直运动检查	Passed
4.12.2	扫描床水平校准	Passed
4.13	加重床气杆更换确认	N/A
5	控制台检查	Passed
5.1	常规检查	Passed
5.2	控制台后面风扇清洁	Passed
5.3	主控计算机清洁	Passed
5.4	UPS 控制部分保养	Passed
5.4.1	UPS 清洁与检查	Passed
5.4.2	UPS 电池测试	Passed
5.5	重建计算机清洁	Passed
6	系统检查	Passed
6.1	保养前 Error Log 检查	Passed
6.2	系统备份	Passed
6.3	灯丝校正	Passed
6.4	空气校正	Passed
6.5	Constancy Test 稳定性测试	Passed